

Empresa: Construtora ÁPIA LTDA.

Título da Boa Prática: Rolo compactador por Controle Remoto

Atividade de aplicação da Boa Prática: Compactação de solos.

Descrição da Boa Prática: Substituição do compactador manual pelo rolo com Controle Remoto



Situação antes da Boa Prática: Os empregados utilizavam compactador manual a percussão (sapinho), ficando expostos a ruído, vibração e ao risco de prensamento de membros.

Situação depois da Boa Prática: Equipamento é operado por controle remoto, limitando-se a uma distância mínima de 2 metros do operador, eliminando o esforço físico do colaborador e os riscos de ruído e vibração.

Custo de implantação (R\$): R\$ 5.000,00.

Tempo necessário para implantação: 1 semana.